



PREVISIÓN MENSUAL DE TRABAJOS DE JARDINERÍA EN CONDADO DE ALHAMA



PREVISIÓN MENSUAL DE TRABAJOS DE JARDINERIA

Para mayo de 2024:

PREVISIÓN DE TRABAJOS. EN CONDADO DE ALHAMA								
FECHA/ PERIODO	SEGA DEL CÉSPED	RECORTE DE SETO	ESCARIFICADO RESIEMBRA	SUPERFICIE JUEGOS INFANTILES	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	MANT. DE PISCINAS	INCIDENCIAS	DOTROS
SEMANA 18 29 de abril 5 de mayo	Jardines 12,13, 13 prima Jardines 1,2,3 Viales interiores	Jardines 12,13,13 prima Jardines 1,2,3	Villa Janas, Jardines 7,8,9		Tratamiento herbicida Tratamiento insecticida (según necesidades)	Programado	Según necesidades	Revisión y reparación averías de riego
SEMANA 19 6 de mayo 12 de mayo	Jardines 4,5 La Isla Canchas deportivas Viales interiores Anillo Exterior	Jardines 4,5 La Isla	Jardines 10,11,12,13,13 prima		Tratamiento herbicida Tratamiento insecticida (según necesidades)	Programado	Según necesidades	Revisión y reparación averías de riego
SEMANA 20 13 de mayo 19 de mayo	Naranjos: 1,2,3,4, Viales interiores	Naranjos 1,2,3,4	Jardines 1,2,3,4,5 La Isla		Tratamiento herbicida Tratamiento insecticida (según necesidades)	Programado	Según necesidades	Revisión y reparación averías de riego Repaso mala hierba y limpieza del Parque municipal
SEMANA 21 20 de mayo 26 de mayo	Naranjos: 5,6,7,8 Villa Janas, Viales interiores	Naranjos 5,6,7,8	Naranjos: 1,2,3,4	Jardines: 1,2,3,4,5, 7,8,9,10,11,12,1 3,13"	Tratamiento herbicida Tratamiento insecticida (según necesidades)	Programado	Según necesidades	Revisión y reparación averías de riego
SEMANA 22 27 de mayo 2 de junio	Penthouses, Viales interiores	Vial Pethouses	Naranjos: 5,6,7,8	Naranjos: 1,2,3,4,5,6,7,8 Penthouses	Tratamiento herbicida Tratamiento insecticida (según necesidades)	Programado	Según necesidades	Revisión y reparación averías de riego

Nota: La previsión y ejecución de los trabajos puede variar en función de la climatología.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

- 1.- Poda de seto, (*Ficus microcarpa*), según el orden establecido.
- 2.- Siega y perfilado del césped, al mismo tiempo, se retira cualquier residuo generado durante la poda del seto.
- 3.- Tratamiento insecticida contra la *Macromotoma gladiata* en setos de *Ficus microcarpa* anteriormente podados. **Se recomienda:**
 - **No dejar ventanas abiertas ni ropa tendida durante la fumigación.**
 - **No hacer uso de equipamientos deportivos e infantiles ubicados en las zonas comunes el día del tratamiento**
 - **No pasear o practicar deporte sobre las superficies de césped el día del tratamiento.**
- 4.- El escarificado y resembrado del césped natural se realizará en cada uno de los jardines indicados posteriormente a la finalización de la poda de seto para evitar la compactación del terreno y la semilla.

NOTA: El desarrollo óptimo del césped tras el **escarificado y resembrado** dependerá en gran medida de la disponibilidad de agua de riego para las zonas verdes dentro del Resort, por lo que se hacen las siguientes recomendaciones:

La resiembra, tanto de zonas privadas como de áreas comunes, podría llevar a un gasto excesivo de agua de riego existente. Esto podría afectar negativamente a las reservas de la Comunidad y poner en riesgo la supervivencia de la jardinería durante el verano debido a unas previsibles condiciones climatológicas. STV no recomienda su realización.
La resiembra de los jardines privados se ve claramente afectada negativamente por el simple hecho de encontrarse insertada en una pequeña superficie entre la vivienda y el seto de <i>Ficus microcarpa</i> , el cual no permite la entrada de luz en el jardín, al mismo tiempo, que cuentan con una escasa aireación y alta compactación del terreno.
Teniendo en cuenta las limitaciones con respecto a la dotación de agua de riego y las condiciones climatológicas que han de reunirse para que la germinación de las semillas sea eficaz, (Tª del suelo entorno a los 23-29º C). Una resiembra de las zonas comunes debería realizarse sólo en aquellos puntos verdaderamente degradados por el uso, tránsito, etc. de forma localizada en mayo.
Se considera oportuno que, los propietarios que deseen resembrar sus jardines privados notifiquen a la Administración de Condado de Alhama su deseo expreso de realizarlo en el mes de mayo, dentro de una planificación ordenada de las diferentes parcelas privadas por niveles.
Los vecinos/propietarios que deseen que sus jardines privados sean incluidos dentro del plan de resiembras deberían comprometerse a cumplir con los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> • Regar el césped de forma manual todas las mañanas y tardes durante las 2-3 primeras semanas desde la ejecución de la resiembra. • Mantener libres de cualquier tipo de objeto o enseres tales como: mesas, sillas, hamacas, etc. • No tener perros o gatos sueltos en el jardín.

Tal y como puede observarse en la previsión del agua de riego para el 2024, existe un riesgo muy probable de agotar las reservas de agua de Condado de Alhama antes de que finalice el mes de mayo y, por consiguiente, entrar en déficit hídrico lo que queda de año.

PLAN DE RIEGO PARA LA CAMPAÑA DE RIEGO 2024												
Mes	E	F	M	A	M	J	JL	AG	S	O	N	D
Necesidades Hídricas:	2	4	7	13	24	46	76	73	35	29	11	7
Suministro ACUAMED:	5	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Balance Hídrico Anual (Previsión 2024)*	18	11	14	11	-3	-39	-105	-168	-193	-212	-213	-210

*(x1.000 m³/mes). La previsión anterior tiene carácter informativo, puede variar en función de la climatología o las necesidades hídricas de las especies vegetales.